

Zlecenie dla drogi nr K1947 Siepraw Kawęciny, część pierwsza – oznakowanie pionowe

L.p.	Opis prac	nowe słupki	strona jezdni	Nr drogi	km	miejsowość	dodatkowy opis	współrzędne geograficzne	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	do zespołu znaków A-18b+A-3 dołożyć pod A-3 tabliczkę T-3	?	P	1947	1+060	Siepraw		49.906675, 19.995332	
2	wymienić zniszczone (opalone) tablice znaków B-33 40km/h + A-17	N	P	1947	2+520	Siepraw		49.906582, 19.975953	
3	usunąć tablicę znaku D-1 mini, poprawić położenie T-16	N	P	1947	2+590	Siepraw		49.906587, 19.975171	tablice znaku D-1 pozostawić do późniejszego montażu
4	wymienić zniszczoną (opaloną) tablicę znaku T-27	N	P	1947	2+620	Siepraw		49.906610, 19.974483	
5	małe znaki T-27 wymienić na średnie (znak dwustronny)	N	L	1947	2+625	Siepraw		49.906550, 19.974365	
6	usunąć tablicę znaku D-1 mini, poprawić położenie T-16	N	P	1947	2+690	Siepraw		49.906892, 19.973901	tablice znaku pozostawić do późniejszego montażu
7	ustawić tablicę E-2a prosto - Świątniki Górne, Krzyszkowice, w prawo - Cmentarz montując nad tablicą odzyskany znak D-1 mini	T 2szt.	P	1947	3+070	Siepraw		49.908433, 19.969530	należy zadbać o dokładne położenie znaku od skrzyżowania z K19050 - 50m
8	ustawić tablicę E-2a prosto - Dobczyce, Brzączowice w lewo - Cmentarz montując nad tablicą odzyskany znak D-1 mini	T 2szt.	L	1947	3+190	Siepraw		49.908511, 19.968082	należy zadbać o dokładne położenie znaku od skrzyżowania z K19050 - 50m
9	ustawić znak F-6 B-18 15t	T	L	1945	0+080	Siepraw		49.907521, 19.961418	