

Zlecenie dla drogi nr K1950 Siepraw Grabie, część pierwsza – oznakowanie pionowe

L.p.	Opis prac	nowe słupki	strona jezdni	Nr drogi	km	miejsowość	dodatkowy opis	współrzędne geograficzne	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	wymienić tarczę znaku B-20	N	L	1950	0+015	Siepraw		49.908650, 19.968930	
2	ustawić tablicę E-2 lewo - Dobczyce, Brzeczowice, prawo - Krzyszkowice	T 2szt.	L	1950	0+030	Siepraw		49.908806, 19.968977	
3	ustawić zespół znaków D-2+A-7 z tabliczką STOP 50m	T	L	1950	0+050	Siepraw		49.908928, 19.969043	
4	do znaku D-1 dołożyć tablicę T-6	N	L	1950	0+220	Siepraw		49.910263, 19.969166	
5	wymienić tablicę znaku B-33 40km/h	N	L	1950	0+260	Siepraw		49.910446, 19.968697	
6	ustawić znak A-17	T	L	1950	0+310	Siepraw		49.910762, 19.968155	
7	oznakować lewy zakręt tablicami U-3c/d	T krótkie	P	1950	0+520	Siepraw		49.912334, 19.966581	
8	wymienić znaki D-6 przesuując słupki na właściwą pozycję	T	P/L	1950	0+560	Siepraw		49.912467, 19.965940	
9	ustawić znak D-18 w lewo	T	P	1950	0+570	Siepraw		49.912496, 19.965876	
10	ustawić znaki B-36+T-25a , na plecach B-36+T-25c	T	P	1950	0+580	Siepraw		49.912522, 19.965763	
11	ustawić znak D-18 w prawo	T	L	1950	0+580	Siepraw		jw.	
12	ustawić znaki B-36+T-25c , na plecach B-36+T-25a	T	P	1950	0+740	Siepraw		49.913189, 19.964074	
13	na wspólnym słupku ustawić znaki D-46/46	T	L	1951	0+760	Siepraw		49.913189, 19.964075	
14	ustawić znaki B-36+T-25a , na plecach B-36+T-25c	T	L	1950	0+960	Siepraw		49.914866, 19.963537	
15	na wspólnym słupku ustawić znaki D-46/46	T	L	1950	1+050	Siepraw		49.915906, 19.963116	
16	usunąć znak D-42 wraz ze słupkiem	N	L	1950	2+160	Siepraw		49.924381, 19.970741	
17	ustawić znak D-42	T	L	1950	2+340	Siepraw		49.925346, 19.971519	
18	na wspólnym słupku ustawić znaki D-46/46	T	L	1950	3+840	Siepraw		49.925657, 19.971605	